23. 10. 2017	Zápis koordinátora BOZP z prohlídky stavby	INGEM

Ejpovice – kanalizace a ČOV, 2. etapa

Zjištěné závady:

- Zajištění výkopů bezpečnostními páskami je v zastavěné oblasti nepřípustné! Nutno používat zábradlí po celém obvodu výkopu.
- Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí po celé délce i výšce!

Fotodokumentace:









Pavel Šott, v. r.
606 931 288, e-mail sott@ingem.cz
INGEM a.s., Barrandova 26, 326 00 Plzeň